

Č.j.: OD/5899/21/Dj
Vyřizuje: Dubský
Tel.: 376 347 491
jdubsky@mukt.cz
Datum: 24.3.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 12.3.2021 podaného společností ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 274 30 774, zastoupené na základě plné moci Marií Křemenákovou, nar. 15.12.1972, trvale bytem Kařez 188, 338 08 Kařez, po projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 17.3.2021, č.j.: KRPP-25180-1/ČJ-2021-030406 podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na sil. II/191 Janovice nad úhlavou, km 59,000 – Nýrsko km 64,500 při použití dopravních značek a dopravního značení dle schématu dopravně inženýrského opatření, pro jednotlivé úseky, které je nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu při označení pracovních míst, navíc dopravní značky A15, případně A7a musí být rovněž umístěny na všech větvích křižovatek v daném pracovním místě,

v termínu od 1. dubna 2021 do 30.září 2021 dle harmonogramu prací

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky související s označením pracovního místa na výše uvedené silnici II/191 budou instalovány bezprostředně před zahájením prací.
2. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
3. Dopravní značky budou v časech a dnech, kdy nebudou probíhat práce vhodným způsobem zneplatněny, např. zakrytím.
4. Na jednotlivých pohyblivých pracovních místech z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu, použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem

vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb, vybavené vzájemným spojením včetně osob na všech větvích křižovatek v daném pracovním místě.

5. Každá nerovnost vozovky bude do doby konečné úpravy povrchu označena dopravní značkou A7a
6. Stávající dopravní značení, které po dobu prací pozbude platnosti, musí být demontováno, zakryto, nebo v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích zneplatněno.
7. Označování pracovního místa bude prováděno v čase s nízkým provozem, mimo dopravní špičku.

Odůvodnění


Dne 12.3.2021 podala společnost ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 274 30 774, zastoupené na základě plné moci Marií Křemenákovou, nar. 15.12.1972, trvale bytem Kařez 188, 338 08 Kařez, zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/191 Janovice nad Úhlavou od km 59,000 po km 64,500 v Nýrsku. V návrhu je požadováno upravit provoz a dopravním značením zabezpečit pohyblivé pracovní místo na sil. II/191, při akci „Rekonstrukce silnice II/191 Janovice - Nýrsko“. V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle dopravně inženýrského opatření této akce. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

Dále bylo ve výše uvedené žádosti požadováno taktéž stanovit dopravní značení na sil. II/171 a na následné objízdné trase. Tato uzavírka a objížďka však nebyla povolena, proto není součástí tohoto opatření obecné povahy a bude případně řešena samostatně v novém řízení.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.



MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Jiří Dubský
služební číslo 414142

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Klatovech, Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou a Městského úřadu v Nýrsku.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Nabylo účinnosti dne:



Příloha: 3x Dopravní opatření na sil. II/191, harmonogram prací

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy
- Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou
- Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

Obdrží po nabytí účinnosti OOP:

- ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, prostřednictvím zplnomocněné Marie Křemenákové, Kařez 188, 338 08 Kařez
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň



LIGEND:	 Colours unterschiedlich
	 Stühle ausserhalb des Saals


Uitkomst:

De relaties gevonden tussen de twee groepen zijn verschillend van de 10 tot 12 maanden. De relaties gevonden tussen de twee groepen zijn verschillend van de 10 tot 12 maanden. De relaties gevonden tussen de twee groepen zijn verschillend van de 10 tot 12 maanden.

[illegible]

19

VŠECHNY KOTY JSOU UVEDENY V (m)



INVESTIGATION

1970, 1971, 1972

13001 Kłopot

1:1500


[illegible]

LEGENDA	
	Ordini stanzinati
	Smisli ordinati dopo aver stanzinato
	Smisli non ordinati stanzinati

am:

There are two basic types of adapters that I find helpful when using WordPerfect on the IBM PC. One is the IBM PC Adapter, which is a small circuit board that fits into the PC's expansion slot. The other is the IBM PC Adapter Card, which is a small circuit board that fits into the PC's expansion slot. Both adapters allow you to use WordPerfect on the IBM PC without having to purchase a separate adapter card.

LEGENDA STAYERNICH I OSJEKTO:

[illegible]

PO • U191 JANCZE • N1RSX0

[Scheda 1999](#)
[Scheda 2000](#)

50
53
57
61
65



卷一百一十五

11

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of the monomer.

1998

State 101 errors

Monday, November 11, 2019

APR 19 1964

Call 800.855.8111


Yelp

.....

HARMONOGRAM PRACÍ		Doba trvání	Zahájení	Dokončení
„II/191 Janovice – Nýrsko“		214d	1.4.2021	31.10.2021
Souhrnné činnosti		214d	1.4.2021	31.10.2021
Předání staveniště a zahájení realizace		0d	1.4.2021	1.4.2021
Realizace stavby 7 měsíců		214d	1.4.2021	31.10.2021
Dokončení prací a předání stavby		0d	31.10.2021	31.10.2021
Realizace - UZAVÍRKA		183d	1.4.2021	30.9.2021
přípravné práce + osazení DIA		1d	1.4.2021	1.4.2021
SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou - Petrovice nad Úhlavou	SO 101.1 0,00-3,28 (mimo 101.2 a 101.3)	83d	5.4.2021	26.6.2021
I. úsek km 0,87846-2,50000		12d	5.4.2021	16.4.2021
Frézování tl. 10 cm		3d	5.4.2021	8.4.2021
Frézování tl. 4 cm - pro vyrovnávku		1d	8.4.2021	8.4.2021
Sanace - výkop, práce		3d	9.4.2021	11.4.2021
Geotextilie		3d	9.4.2021	11.4.2021
ŠD tl. 33cm		3d	9.4.2021	11.4.2021
Geomříže		1d	12.4.2021	12.4.2021
Asfalty + pastřky		5d	13.4.2021	17.4.2021
II. úsek km 0,22256-0,59357		17d	19.4.2021	5.5.2021
Frézování tl. 10 cm		2d	19.4.2021	20.4.2021
Sanace - výkop, práce		10d	21.4.2021	30.4.2021
Geotextilie		10d	21.4.2021	30.4.2021
ŠD tl. 33cm		10d	21.4.2021	30.4.2021
Geomříže		1d	11.5.2021	11.5.2021
Asfalty + pastřky		2d	11.5.2021	12.5.2021
III. úsek km 2,50000-3,28036		11d	16.6.2021	26.6.2021
Frézování tl. 10 cm		2d	16.6.2021	17.6.2021
Sanace - výkop, práce		4d	18.6.2021	21.6.2021
Geotextilie		4d	18.6.2021	21.6.2021
ŠD tl. 33cm		4d	18.6.2021	21.6.2021
Geomříže		1d	22.6.2021	22.6.2021
Asfalty + pastřky		2d	25.6.2021	26.6.2021
Dokončovací práce		28d	3.9.2021	30.9.2021
Krajnice (frézovaná) tl. 10cm		2d	3.9.2021	4.9.2021
VDZ + SDZ		7d	6.9.2021	12.9.2021
Úklid stavby + předání dokončeného díla		14d	13.9.2021	30.9.2021
SO 101.2 propustek (1,727)		14d	19.4.2021	2.5.2021
Zemní práce		14d	19.4.2021	2.5.2021
Betonové římsy a prahy		14d	19.4.2021	2.5.2021
Vtoková jámka (z dlažby)		14d	19.4.2021	2.5.2021
Čela		14d	19.4.2021	2.5.2021
Zábradlí		14d	19.4.2021	2.5.2021
Terénní úpravy		14d	19.4.2021	2.5.2021
SO 101.3 propustek (2,216)		14d	3.5.2021	16.5.2021
Zemní práce		14d	3.5.2021	16.5.2021
Betonové římsy a prahy		14d	3.5.2021	16.5.2021
Vtoková jámka (z dlažby)		14d	3.5.2021	16.5.2021
Čela		14d	3.5.2021	16.5.2021
Zábradlí		14d	3.5.2021	16.5.2021
Terénní úpravy		14d	3.5.2021	16.5.2021
SO 101.4 propustek (2,508)		14d	17.5.2021	30.5.2021
Zemní práce		14d	17.5.2021	30.5.2021
Betonové římsy a prahy		14d	17.5.2021	30.5.2021
Vtoková jámka (z dlažby)		14d	17.5.2021	30.5.2021
Čela		14d	17.5.2021	30.5.2021
Zábradlí		14d	17.5.2021	30.5.2021
Terénní úpravy		14d	17.5.2021	30.5.2021
SO 101.5 propustek (2,830)		14d	31.5.2021	13.6.2021
Zemní práce		14d	31.5.2021	13.6.2021
Betonové římsy a prahy		14d	31.5.2021	13.6.2021
Vtoková jámka (z dlažby)		14d	31.5.2021	13.6.2021
Čela		14d	31.5.2021	13.6.2021
Zábradlí		14d	31.5.2021	13.6.2021
Terénní úpravy		14d	31.5.2021	13.6.2021
SO 101.6 propustek (3,046)		14d	14.6.2021	27.6.2021
Zemní práce		14d	14.6.2021	27.6.2021
Betonové římsy a prahy		14d	14.6.2021	27.6.2021
Vtoková jámka (z dlažby)		14d	14.6.2021	27.6.2021
Čela		14d	14.6.2021	27.6.2021
Zábradlí		14d	14.6.2021	27.6.2021
Terénní úpravy		14d	14.6.2021	27.6.2021
2. jízdní směr		46d	1.7.2021	15.8.2021
zahájení prací		0d	1.7.2021	1.7.2021
Frézování tl. 10cm		1d	1.7.2021	1.7.2021
Demoliční práce (asfalty 5-10cm; beton 10-15cm; kamenivo 20-30cm)		10d	2.7.2021	11.7.2021
Drénáž		3d	9.7.2021	13.7.2021
ŠD		3d	14.7.2021	16.7.2021
Obruby - žula (320x240)		7d	16.7.2021	22.7.2021
KSC I (SC C 8/10)		2d	23.7.2021	24.7.2021
CB Kryt		2d	25.7.2021	26.7.2021
Přidržka - (trojřádek žula)		8d	27.7.2021	3.8.2021
Žula velká 15/17 (prstence + srpký)		6d	2.8.2021	6.8.2021
Asfalty + pastřky		4d	7.8.2021	10.8.2021

30.9.2021

30.9.2021



Přikopy		3d	11.8.2021	13.8.2021
Dokončovací práce		28d	3.9.2021	30.9.2021
Krajnice (ŠD) tl. 10cm		2d	3.9.2021	4.9.2021
Svodidla		7d	6.9.2021	12.9.2021
VDZ + SDZ		7d	6.9.2021	12.9.2021
Úklid stavby + předání dokončeného díla		14d	13.9.2021	30.9.2021
SO 103 - Levý odbočovací pruh do rozvoje zóny	SO 103 (0,593-0,878)	30d	17.4.2021	16.5.2021
Zahájení prací		1d	17.4.2021	17.4.2021
Frézování tl. 10 cm		1d	17.4.2021	17.4.2021
Frézování tl. 4 cm - pro vyrovnavku		1d	19.4.2021	19.4.2021
Sanace + Násyp		21d	20.4.2021	10.5.2021
Geotextilie		21d	20.4.2021	10.5.2021
ŠD tl. 33cm		21d	20.4.2021	10.5.2021
Geomíže		1d	11.5.2021	11.5.2021
Asfalty + postřiky		2d	11.5.2021	12.5.2021
Přikopy		4d	13.5.2021	16.5.2021
Dokončovací práce		28d	3.9.2021	30.9.2021
Krajnice (frézovaná) tl. 10cm		2d	3.9.2021	4.9.2021
VDZ + SDZ		7d	6.9.2021	12.9.2021
Úklid stavby + předání dokončeného díla		14d	13.9.2021	30.9.2021
SO 104.1 - Hlavní trasa Petrovka nad Úhlavou - Nýrsko		9d	14.6.2021	22.6.2021
Frézování tl. 10 cm		2d	14.6.2021	15.6.2021
Frézování tl. 4 cm - pro vyrovnavku		1d	15.6.2021	15.6.2021
Případné sanace		4d	16.6.2021	20.6.2021
Geomíže		1d	22.6.2021	22.6.2021
Asfalty + postřiky		2d	23.6.2021	24.6.2021
Dokončovací práce		28d	3.9.2021	30.9.2021
Krajnice (frézovaná) tl. 10cm		2d	3.9.2021	4.9.2021
VDZ + SDZ		7d	6.9.2021	12.9.2021
Úklid stavby + předání dokončeného díla		14d	13.9.2021	30.9.2021
SO 104.2 propustek (3,811)		14d	28.6.2021	11.7.2021
Zemní práce		14d	28.6.2021	11.7.2021
Betonové římsy a prahy		14d	28.6.2021	11.7.2021
Vtaková jámka (z dlažby)		14d	28.6.2021	11.7.2021
Čela		14d	28.6.2021	11.7.2021
Zábradlí		14d	28.6.2021	11.7.2021
Terénní úpravy		14d	28.6.2021	11.7.2021
SO 104.3 propustek (3,365)		14d	12.7.2021	25.7.2021
Zemní práce		14d	12.7.2021	25.7.2021
Betonové římsy a prahy		14d	12.7.2021	25.7.2021
Vtaková jámka (z dlažby)		14d	12.7.2021	25.7.2021
Čela		14d	12.7.2021	25.7.2021
Zábradlí		14d	12.7.2021	25.7.2021
Terénní úpravy		14d	12.7.2021	25.7.2021
SO 105.1 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko	SO 105.1 (4,115-6,521)	183d	5.4.2021	19.7.2021
Frézování tl. 10 cm		2d	1.4.2021	2.4.2021
Frézování tl. 4 cm - pro vyrovnavku		1d	2.4.2021	2.4.2021
Případné sanace		2d	3.4.2021	4.4.2021
Geomíže		2d	5.4.2021	6.4.2021
Asfalty + postřiky		6d	5.4.2021	10.4.2021
Frézování tl. 10 cm		2d	12.7.2021	13.7.2021
Frézování tl. 4 cm - pro vyrovnavku		1d	13.7.2021	13.7.2021
Případné sanace		3d	14.7.2021	16.7.2021
Geomíže		1d	17.7.2021	17.7.2021
Asfalty + postřiky		3d	17.7.2021	19.7.2021
Dokončovací práce		28d	3.9.2021	30.9.2021
Krajnice (frézovaná) tl. 10cm		2d	3.9.2021	4.9.2021
VDZ + SDZ		7d	6.9.2021	12.9.2021
Úklid stavby + předání dokončeného díla		14d	13.9.2021	30.9.2021
SO 105.2 propustek (4,534)		14d	26.7.2021	8.8.2021
Zemní práce		14d	26.7.2021	8.8.2021
Betonové římsy a prahy		14d	26.7.2021	8.8.2021
Vtaková jámka (z dlažby)		14d	26.7.2021	8.8.2021
Čela		14d	26.7.2021	8.8.2021
Zábradlí		14d	26.7.2021	8.8.2021
Terénní úpravy		14d	26.7.2021	8.8.2021
SO 105.3 propustek (6,374)		14d	5.4.2021	18.4.2021
Zemní práce		14d	5.4.2021	18.4.2021
Betonové římsy a prahy		14d	5.4.2021	18.4.2021
Vtaková jámka (z dlažby)		14d	5.4.2021	18.4.2021
Čela		14d	5.4.2021	18.4.2021
Zábradlí		14d	5.4.2021	18.4.2021
Terénní úpravy		14d	5.4.2021	18.4.2021
SO 201 - Most přes Petrovický potok - ev.č. 191-018		161d	5.4.2021	12.9.2021
1. Jízdní směr	SO 201 (5,025-5,057)	70d	1.4.2021	13.6.2021
Zahájení prací		1d	1.4.2021	1.4.2021
Frézování tl. 10 cm		1d	1.4.2021	1.4.2021
Frézování tl. 4 cm - chodník		7d	5.4.2021	11.4.2021
Bourací práce+výkopy		7d	5.4.2021	11.4.2021
Bourání beton. a železných konstrukcí		7d	12.4.2021	18.4.2021
Sanace ŽB konstrukcí		28d	5.4.2021	2.5.2021
Drenáž DN 160+nadbetonovky		14d	12.4.2021	25.4.2021
Mostní římsa (+ kočky)		7d	26.4.2021	2.5.2021
Mostovka - C 30/37		14d	19.4.2021	2.5.2021
Brokavání mostovky		7d	3.5.2021	9.5.2021
Izolace		7d	10.5.2021	16.5.2021
ŠD tl. 35 cm-zdšypy		14d	17.5.2021	30.5.2021
Asfalty + postřiky		2d	13.5.2021	14.5.2021

20/589/21/Dj
MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍZEŇ
odbor dopravy
Miroslav
339 01 k. 1. etage

Litý asfalt		7d	31.5.2021	6.6.2021
Zábradlí		7d	7.6.2021	13.6.2021
2. Jízdní směr	SO 201 (5,025-5,057)	70d	17.5.2021	22.8.2021
Zahájení prací		1d	17.5.2021	17.5.2021
Frézování tl. 10 cm		1d	17.5.2021	17.5.2021
Frézování tl. 4 cm - chodník		7d	14.6.2021	20.6.2021
Bourací práce+výkopy		7d	14.6.2021	20.6.2021
Bourání beton. a železných konstrukcí		7d	21.6.2021	27.6.2021
Sanace ŽB konstrukcí		28d	14.6.2021	11.7.2021
Drenáž DN 160+nadbetonávky		14d	21.6.2021	4.7.2021
Mostní římsa (+ kotvy)		7d	5.7.2021	11.7.2021
Mostavka - C 30/37		14d	28.6.2021	11.7.2021
Brakování mostovky		7d	12.7.2021	18.7.2021
Izolace		7d	19.7.2021	25.7.2021
ŠD tl. 35 cm-základy		14d	26.7.2021	8.8.2021
Asfalty + pastilky		3d	17.7.2021	19.7.2021
Litý asfalt		7d	9.8.2021	15.8.2021
Zábradlí		7d	16.8.2021	22.8.2021
Dokončovací práce		21d	23.8.2021	12.9.2021
VDZ + SDZ		7d	23.8.2021	29.8.2021
Úklid stavyby + předání dokončeného díla		14d	30.8.2021	12.9.2021
SO 202 - Most přes trať ČD č. 183 Pízeň - Ž. Ruda - Alibětin - ev.č. 191-019		179d	5.4.2021	30.9.2021
1. Jízdní směr	SO 202 (5,361-5,401)	179d	5.4.2021	30.9.2021
Zahájení prací		1d	1.4.2021	1.4.2021
Frézování tl. 10 cm		1d	1.4.2021	1.4.2021
Frézování beton tl. 10 cm		7d	5.4.2021	11.4.2021
Frézování tl. 4 cm - chodník		7d	5.4.2021	11.4.2021
Bourací práce+výkopy		7d	5.4.2021	11.4.2021
Bourání beton. a železných konstrukcí		7d	12.4.2021	18.4.2021
Sanace ŽB konstrukcí		28d	5.4.2021	2.5.2021
Drenáž DN 160+nadbetonávky		14d	5.4.2021	18.4.2021
Vodárenská studna		179d	5.4.2021	30.9.2021
Mostní římsa (+ kotvy)		7d	19.4.2021	25.4.2021
Mostavka - C 30/37		14d	19.4.2021	2.5.2021
Brakování mostovky		7d	3.5.2021	9.5.2021
Izolace		7d	10.5.2021	16.5.2021
ŠD tl. 35 cm-základy		7d	17.5.2021	23.5.2021
MA - vyrovnávací vrstva 3-10cm		7d	24.5.2021	30.5.2021
Asfalty + pastilky		2d	13.5.2021	14.5.2021
Zábradlí		7d	7.6.2021	13.6.2021
Obruby		7d	31.5.2021	6.6.2021
Žlabovky		7d	7.6.2021	13.6.2021
2. Jízdní směr	SO 202 (5,361-5,401)	109d	17.5.2021	30.9.2021
Zahájení prací		1d	17.5.2021	17.5.2021
Frézování tl. 10 cm		1d	17.5.2021	17.5.2021
Frézování beton tl. 10 cm		7d	14.6.2021	20.6.2021
Frézování tl. 4 cm - chodník		7d	14.6.2021	20.6.2021
Bourací práce+výkopy		7d	14.6.2021	20.6.2021
Bourání beton. a železných konstrukcí		7d	21.6.2021	27.6.2021
Sanace ŽB konstrukcí		28d	14.6.2021	11.7.2021
Drenáž DN 160+nadbetonávky		14d	14.6.2021	27.6.2021
Vodárenská studna		109d	14.6.2021	30.9.2021
Mostní římsa (+ kotvy)		7d	28.6.2021	4.7.2021
Mostavka - C 30/37		14d	28.6.2021	11.7.2021
Brakování mostovky		7d	12.7.2021	18.7.2021
Izolace		7d	19.7.2021	25.7.2021
ŠD tl. 35 cm-základy		7d	26.7.2021	1.8.2021
MA - vyrovnávací vrstva 3-10cm		7d	2.8.2021	8.8.2021
Asfalty + pastilky		3d	17.7.2021	19.7.2021
Zábradlí		7d	16.8.2021	22.8.2021
Obruby		7d	9.8.2021	15.8.2021
Žlabovky		7d	16.8.2021	22.8.2021
Dokončovací práce		21d	23.8.2021	12.9.2021
VDZ+ SDZ		7d	23.8.2021	29.8.2021
Úklid stavyby + předání dokončeného díla		14d	30.8.2021	12.9.2021